

Bauhof - Finanzierung und Kostenhochrechnungen

Teil-Projekt	neues Bauhoffauptgebäude	Fahrzeughalle / Feuerwehr-Provisorium	Tiefbau / Entwässerung	bisheriges Hauptgebäude und Nebengebäude (Feuerwehr-Provisorium)	Manipulationsfläche	Bauhof / Feuerwehr-Provisorium Gesamtprojekt
2017	11.000,00 €					11.000,00 €
2018	197.397,28 €		350.000,00 €			197.397,28 €
2019	2.456.000,00 €	685.000,00 €	171.000,00 €		400.000,00 €	3.891.000,00 €
2020	460.700,00 €			330.000,00 €		961.700,00 €
gesamt	3.125.097,28 €	685.000,00 €	521.000,00 €	330.000,00 €	400.000,00 €	5.061.097,28 €
Hauhaltsmittel	Redle Architekten, Stand: 16.03.2020	Redle Architekten, Stand: 10.03.2020	Fassnacht Ingenieure, Stand: 18.03.2020	Ingenieurbüro Bentele, Stand 31.01.2020 => Umsetzung nach Inbetriebnahme neues Hauptgebäude	Ingenieurbüro Daeges (zurückgestellt)	
Fachplaner	Kostenhochrechnung	Kostenhochrechnung	Prognoseübersicht	Redle Architekten, Stand 10.03.2020		
	-2.904.137,46 €	-653.297,07 €	-683.175,35 €	-242.531,25 €	0,00 €	-242.531,25 €
Kosten außerhalb Hochrechnung	Möblierung (AUT 26.05.2020) Anteil Zaunanlage (AUT 26.05.2020)		Mittelübertragung: 135.000,00 €		Mittelübertragung: -135.000,00 €	-4.334.108,44 €
	-64.250,71 €	0,00 €	135.000,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	-64.250,71 €
Verfügbare Mittel	156.709,11 €	31.702,93 €	-27.175,35 €	-6.029,81 €	265.000,00 €	420.206,88 €
Verwendung:	Werkstätten, Regale, Außenanlage	Reserve zur Deckung Mehraufwand "Tiefbau / Entwässerung" und "bisheriges Hauptgebäude"	Deckung durch Reserve "Fahrzeughalle / FW-Provisorium"	Deckung durch Reserve "Fahrzeughalle / FW-Provisorium"	Vorschlag: Übertragung Außenanlage / Erüchtigung Bestandsgebäude	