



## Kostenstände-Prognose-Erweiterungsmaßnahmen BA 1 Stand 11.11.2021 Schloss Montfort Ufermauersanierung

	EUR brutto	EUR netto	Erläuterungen
Schätzung Klausurtagung 19.10.20	1.262.641,76	1.061.043,50	<i>Bezugsgrösse der 3 Zuschüsse !</i>
Kostenberechnung GR 31.3.2021	1.089.485,55	915.534,08	<i>nach der Vergabe</i>
Prognose Ende Okt.21	1.145.995,39	963.021,34	<i>Mehrung durch Ertüchtigung der Infrastruktur, Pflasterarbeiten, neue Entwässerung, neue Erdleitungen Elektro</i>

<b>Differenz/Guthaben aktuell:</b>	<b>116.646,37</b>	<b>98.022,16</b>
------------------------------------	-------------------	------------------

Erw.1	Erweiterung Ufermauer von der westl. Loggia bis zum Erker West einschl. Einrüstung im See	85.000,00	<i>Berechnung Gutachter Kieferle/Arch.Weber</i>
Erw.2	Restaurierung der beiden Torpylone an der Unteren Seestrasse, Löwen bereits saniert	10.000,00	<i>Berechnung Gutachter Kieferle/Arch.Weber</i>
Erw.3	Teil der notwendigen digitalen Bestandserfassung Schloss, förderfähig	17.136,00	<i>Angebot 3D-Welt</i>
Erw.4	Puffer für Unerwartetes	4.510,37	<i>Angabe Architekt</i>
1 bis 4	Summe der Erweiterungsmaßnahmen der genehmigten Erweiterung Ufermauer BA 1	116.646,37	<i>Ausführung bis 03.2022</i>