

Plan Projektablauf: Neu-Verpachtung Schloss Montfort

Zeitlicher und inhaltlicher Ablauf (Option 1)

Februar (KW 8): Vorstellung des Projektplanes in der GR-Sitzung am 22.2. und Wahl einer Kommission, die den Prozess begleiten soll.

Februar-März (KW8-9): Vorort Begehung mit GR, um den aktuellen Zustand zu dokumentieren und aufzuzeigen.

März (KW10): Versand des Entwurfs der Kommission als Sitzungsvorlage für kommende GR-Sitzung im März.

März (KW12): 1. Besprechung des Entwurfs in der GR-Sitzung am 22. März.

März-April (KW12-14): Besprechung/en der Kommission, die sich mit der Endfassung des Entwurfs auseinandersetzt, berät und zusammenstellt.

April (KW14) Versand der „Endfassung“ für die nächste GR-Sitzung zur weiteren Beratung bzw. möglichen Beschluss.

April (KW16): Beschluss der Leistungsbeschreibung im Gemeinderat

April (KW16): öffentliche Ausschreibung

Mai: (KW21): Abgabefrist für eine Bewerbung, z.B. zum 28.5

Mai -Juni (KW21-23): Entscheidung der Kommission für 3 Bewerber, die sich im GR und ihr Konzept vorstellen sollen. Herr Geiger stellt zur Entscheidungshilfe eine Präferenzliste zusammen.

Juni (KW23): Versand der 3 Bewerbermappen an den GR für die nächste Sitzung

Juni (KW25): Vorstellung der 3 Bewerber vor dem Gemeinderat und Entscheidung

Juni-Juli (KW25-30): Erstellung und Kommunikation Pachtvertrag mit neuen Pächter, Klärung der Vertragsdetails, Unterzeichnung.

Zeitlicher und inhaltlicher Ablauf (Option 2: zeitliche und inhaltliche Änderung in Rot)

Februar (KW 8): Vorstellung des Projektplanes in der GR-Sitzung am 22.2. und Wahl einer Kommission, die den Prozess begleiten soll.

Februar (KW8-9): Vorort Begehung mit GR, um den aktuellen Zustand zu dokumentieren und aufzuzeigen.

März (KW10): Versand des Entwurfs der Gemeindeverwaltung als Sitzungsvorlage für kommende GR-Sitzung im März.

März (KW12): 1. Besprechung des Entwurfs **und Beschluss** in der GR-Sitzung am 22. März.

März (KW12): öffentliche Ausschreibung

April: (KW17): Abgabe Frist für eine Bewerbung, z.B. 26.4.

April-Mai (KW17-18): Entscheidung der Kommission für 3 Bewerber, die im GR sich und ihr Konzept vorstellen sollen.

Mai (KW18): Versand der 3 Bewerbermappen an den GR für die nächste Sitzung am 17. Juni.

Mai (KW20): Vorstellung der 3 Bewerber vor dem Gemeinderat und Entscheidung.

Mai-Juni (KW20-25): Erstellung und Kommunikation Pachtvertrag mit neuen Pächter, Klärung der Vertragsdetails, Unterzeichnung.